

2018_ZV10
Scuola media Dino Compagni: nuova realizzazione della scuola proiettata al futuro ed aperta al quartiere

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------------|
| Direzione | SERVIZI TECNICI | Direttore | MAZZONI MICHELE | Classificazione | DIREZIONALE |
| Servizio | DIREZIONE SERVIZI TECNICI | Dirigente | MAZZONI MICHELE | Tipologia | SVILUPPO |

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_01IS_OB_STR_07 SCUOLE PIU'

 Performance **ORGANIZZATIVA**
**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nell'esercizio 2018 è previsto il pieno sviluppo dell'appalto dei lavori di costruzione della scuola.


Al termine dell'es.2017 è stato approvato e verificato la parte strutturale del progetto esecutivo, cantierizzate le opere di scavo, effettuata la predisposizione delle strutture di fondazione.

Le fasi che compongono l'obb. dell'es. 2018, che conseguono a quelle avviate a fine 2017, attengono:


- alla verifica e approvazione del progetto esecutivo nel suo complesso;
- alla consegna definitiva di tutte le opere;
- al complesso delle attività tecniche di direzione lavori, sicurezza, contabilità (attività che comporteranno un notevole impegno del personale interno della direzione);
- tavoli tecnici di confronto, verifica, collaudi col gruppo di lavoro all'uopo costituito.


BUDGET

| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|----|------|------|--------------------------------|----------------------|
| 2015 | CP | 05 | 03 | Assunzione di mutui e prestiti | 12.060.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | 12.060.000,00 |

Budget Entrata


| | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|----|------|------|------------------|----------------------|
| 2014 | CP | 02 | 01 | Acq. beni immob. | 134.215,38 |
| 2017 | CP | 02 | 01 | Acq. beni immob. | 926.180,75 |
| 2019 | CP | 2 | 02 | | 5.000.000,00 |
| 2016 | CP | 02 | 01 | Acq. beni immob. | 26.869,98 |
| 2017 | CP | 2 | 02 | | 28.996,96 |
| 2015 | CP | 02 | 01 | Acq. beni immob. | 40.000,54 |
| 2018 | CP | 2 | 02 | | 6.133.736,39 |
| Totale Spesa | | | | | 12.290.000,00 |

Budget Spesa


2018_ZV10
Scuola media Dino Compagni: nuova realizzazione della scuola proiettata al futuro ed aperta al quartiere
GANTT

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|---|
| Verifica e approvazione del progetto esecutivo | 20,00 | 01/01/2018 | 28/02/2018 | MAZZONI MICHELE | DIREZIONE SERVIZI TECNICI | |
| consegna definitiva dei lavori | 20,00 | 01/03/2018 | 15/03/2018 | MAZZONI MICHELE | DIREZIONE SERVIZI TECNICI | |
| Realizzazione dell'appalto | 50,00 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | MAZZONI MICHELE | DIREZIONE SERVIZI TECNICI | La durata dell'appalto prevista da capitolato comporta la fine dei lavori sull'es. 2019; pertanto, la presente fase ed il relativo indicatore attiene alla parte dell'appalto che si prevede di eseguire nell'es. 2018. |
| Tavoli tecnici col gruppo di lavoro all'uopo costituito per il confronto, la verifica avanzamento lavori, la programmazione ed esecuzione dei collaudi. | 10,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | MAZZONI MICHELE | DIREZIONE SERVIZI TECNICI | |

2018_ZV10

Scuola media Dino Compagni: nuova realizzazione della scuola proiettata al futuro ed aperta al quartiere

| INDICATORI | | | |
|---|--|-------------|---------------------|
| Descrizione | | Tipo | Valore Atteso |
| Approvazione progetto esecutivo complessivo | | RISULTATO | entro il 28/02/2018 |
| Consegna dei lavori | | RISULTATO | entro il 15/03/2018 |
| Esecuzione dei lavori - % realizzata al 31.12.18/% complessiva dell'appalto | | PERFORMANCE | 2/3 |
| N. momenti collegiali di incontro -RUP e gruppo di lavoro- per verifiche, decisioni, programmazioni | | PERFORMANCE | almeno 3 |

| OBIETTIVI COLLEGATI | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------|
| Codice | Titolo | Entrata | Spesa |
| 130343 | Realizzazione scuola secondaria 1° grado Dino Compagni RUP: MAZZONI MICHELE | 12.060.000,00 | 12.060.000,00 |
| 140227 | Realizzazione scuola secondaria 1° grado Dino Compagni (vedi cod.op. 130343) - demolizione vecchia struttura RUP: MAZZONI MICHELE | 0,00 | 230.000,00 |