

PSC Citta' Metropolitana di Firenze


Verbale terza riunione Comitato di Sorveglianza

Firenze, 30 giugno 2022

Delibera CIPESS N. 63 del 3 novembre 2021

(Gazzetta Ufficiale del 13.01.2022 - Serie generale - n.9)

Versione 1 del 21/07/2022



INDICE

Verbale prima riunione Comitato di Sorveglianza

Riunione del 30 giugno 2022

INDICE.....	pag.2
1) Insediamento del Comitato e approvazione verbale revisionato della seduta Cds del 1 marzo 2022.....	pag.3
2) Discussione e valutazioni sulla Relazione di attuazione annuale del PSC al 31 dicembre 2021 e criticità riscontrate nel 2022.....	pag.3

Verbale terza riunione Comitato di Sorveglianza

Riunione del 30 giugno 2022

1) Insediamento del Comitato e approvazione verbale revisionato della seduta Cds del 1 marzo 2022

Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 10.00 si riunisce in forma telematica il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Firenze (di seguito PSC) come approvato dalla Delibera CIPESS n. 63 del 3 novembre 2021.

In apertura, l'Ing. Giacomo Parenti, in qualità di Responsabile Unico del PSC, nonché Autorità di Gestione del Piano, apre i lavori ed assume la presidenza del Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS).

Il Presidente, verifica i componenti del CdS presenti alla riunione. Partecipano alla riunione:

- per l'Agenzia di Coesione Territoriale, il Dott. Lucio Secondino
- per il Dipartimento delle Politiche di Coesione, il Dott. Antonio Lateana;
- per il Dipartimento di Programmazione e Coordinamento della Politica Economica, il Dott. Roberto Petullà;
- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ing. Antonio Ermini.

Verificata la presenza della maggioranza dei membri del CdS, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed introduce l'ordine del giorno che si allega al presente verbale (all. 1), sottoponendo alla valutazione del CdS il primo punto ovvero l'approvazione del verbale revisionato della seduta del 1 marzo 2022. Non essendovi alcuna segnalazione il verbale viene approvato.

2) Discussione e valutazioni sulla Relazione di attuazione annuale del PSC al 31 dicembre 2021 e criticità riscontrate nel 2022

Il Presidente espone la Relazione di attuazione annuale del PSC al 31 dicembre 2021 (all. 2), sottolineando la sussistenza di importanti criticità conseguenti all'incremento esponenziale dei prezzi delle materie prime fra il 2021 ed il 2022.

In particolare, il forte aumento dei prezzi ha un impatto sia sulla gestione dei bandi di gara sia relativamente ai lavori in corso di esecuzione. Al fine di poter dare avvio alle gare sospese in attesa di adeguamento prezzi, nelle more dell'aggiornamento del prezzario da parte della Regione Toscana sono stati approvati i criteri da applicare agli appalti di lavori del Comune di Firenze da affidare e in corso di esecuzione, con Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 31/05/2022.

Vengono sottolineate durante la seduta le problematiche connesse alla realizzazione di uno degli interventi inclusi nel PSC, "FI 1.1-SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 4 - LEOPOLDA – PIAGGE", finanziato dall'FSC per € 24.000.000,00.

In primo luogo una problematica riscontrata si ricollega nuovamente al rincaro dei prezzi delle materie prime cui consegue un aumento del costo complessivo del progetto, oltre quanto precedentemente preventivato.

Un secondo problema è collegato alla difficoltà di valutazioni precise in ordine alla possibilità di stipula del contratto relativo entro il 30 giugno 2023. Ciò in quanto il progetto, approvato in conferenza di servizi, è attualmente in attesa dell'autorizzazione del MIMS in quale non ha partecipato alla conferenza. In caso di approvazione del progetto da parte del MIMS potrebbe presumibilmente procedersi entro i termini prescritti all'acquisizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (salvo quanto rilevato con riferimento agli effetti del rincaro dei materiali) ed, in tal caso, viene suggerito un confronto con il NUVAP ed il NUVEC per chiarire i termini del rinvio; diversamente, si dovrà procedere a valutare l'opportunità di una riprogrammazione del finanziamento su altri interventi del PSC di competenza.

Tra l'altro, viene evidenziato come l'intervento in discorso venga finanziato per il primo tratto all'interno del PSC mentre, con riferimento al secondo tratto, il finanziamento dovrebbe provenire dai fondi PNRR, pertanto è ancora più evidente la necessità e strategicità dell'intervento sulla linea.

Quindi si procede ad una revisione dello stato di avanzamento delle procedure di autorizzazione nell'ambito del Sigeco di competenza.

Viene, inoltre, segnalata una modifica con riferimento alla collocazione delle risorse destinate alla Fortezza da Basso, concentrando i finanziamenti dell'FSC sui lotti dell'intervento sulla Fortezza con uno stato di avanzamento tale da garantire il rispetto dei termini di acquisizione delle OGV, secondo quanto riportato in relazione e coerentemente a quanto risultante dal sistema di monitoraggio alla data del 30/06/2022.

L'aggiornamento del sito web è avvenuto antecedentemente a quanto previsto in relazione. In assenza di ulteriori segnalazioni da parte del CdS, la relazione si intende approvata.

La riunione si conclude alle ore 11.00.